CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

SERVICIUL DE INVESTIȚII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
AFERENTE PROGRAMULUI NAȚIONAL TIMIȘOARA - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ÎN ANUL 2023

STADIU - SEPTEMBRIE 2023

Nr. crt	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII	SURSE DE FINANȚARE PROGRAM TIMIȘOARA - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ÎN ANUL 2023						STATUS	
		VALOAREA APROBATĂ PRIN ORDINUL NR. 3560/15.12.2022 MIN CULTURII -MII LEI			VALOARE APROBATĂ BUGET CJT AUGUST 2023 - MII LEI			Plăți efectuate (lei)	Observații -blocaje; -riscuri; - etc.
		Buget local al jud Timiș	*Buget de stat prin Ministerul Culturii Program TM CEaC 2023*	*TOTAL*	Buget local al jud Timiș	Fonduri Min Culturii Program TM CEC 2023	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
I.	**CAP.51.02-AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE - AUTORITĂŢI EXECUTIVE, C.J.TIMIS**	***3.100,00***	***3.000,00***	***6.100,00***	**143,00**	**3.000,00**	**3.143,00**	**49.980,00**	
B.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI**	***3.100,00***	***3.000,00***	***6.100,00***	**143,00**	**3.000,00**	**3.143,00**	**49.980,00**	
1	Dotare cu mobilier și echipamente audio - video /IT a Sălii Multifuncționale și a Centrului Info Bastion - Complex Bastion Maria Theresia Timișoara, Program TM CEaC 2023;	*1.700,00*	*2.000,00*	*3.700,00*	93,00	2.000,00	*2.093,00*		Procedură achiziție finalizată. Contract de furnizare în derulare.
2	Proiectare și dotare Sala Multifuncțională din Palatul Administrativ, Program TM CEaC 2023;	*1.400,00*	*1.000,00*	*2.400,00*	50,00	1.000,00	*1.050,00*	49.980,00	Procedură achiziție finalizată - partea de proiect design. Procedură achiziție în derulare.
II.	**CAP. 67.02 - CULTURA , RECREERE ŞI RELIGIE**	***3.374,00***	***22.791,00***	***26.165,00***	**1.844,00**	**20.257,89**	**22.101,89**	**13.744.444,33**	

	INVESTIȚII DERULATE DE INSTITUȚIILE SUBORDONATE	***3.374,00***	***22.791,00***	***26.165,00***	**1.844,00**	**20.257,89**	*22.101,89*	**13.744.444,33**	
1.	**MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI**	***0,00***	***3.970,00***	***3.970,00***	**0,00**	**3.970,00**	**3.970,00**	**3.341.635,56**	
B.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI**	***0,00***	***600,00***	***600,00***	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**570.530,00**	
1	Realizare și montare 80 panouri stradale pentru expoziția Patrimoniu sub reflectoare - Timișoara : Lumi paralele, Program TM CEaC 2023,		*600,00*	*600,00*		600,00	*600,00*	570.530,00	**FINALIZAT**
C.	**ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII**	***0,00***	***3.370,00***	***3.370,00***	**0,00**	**3.370,00**	**3.370,00**	**2.771.105,56**	
1	Sistem de climatizare performant și echipamente de păstrare mediu controlat (umiditate) ptr. spațiu expozițional - Muzeul Banatului, Program TM CEaC 2023;		*1.500,00*	*1.500,00*		1.500,00	*1.500,00*	1.244.609,10	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
2	Dotări și echipamente pentru Atelierul de mediere culturală și pedagogie muzeală, din cadrul Muzeului Banatului, Program TM CEaC 2023;		*300,00*	*300,00*		300,00	*300,00*	292.999,58	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
3	Achiziționarea unei mese interactive MT, 86 inch 4K + soft, Muzeul Național al Banatului, Program TM CEaC 2023;		*300,00*	*300,00*		300,00	*300,00*		Contract de furnizare în derulare.
4	Vitrine din metal cu microclimat controlat - 14 buc., Muzeul Național al Banatului, Program TM CeaC 2023;		*540,00*	*540,00*		540,00	*540,00*	535.014,48	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
5	Vitrine din metal - 18 buc., Muzeul Național al Banatului, Program TM CeaC 2023;		*480,00*	*480,00*		480,00	*480,00*	478.094,40	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
6	DOM cu video - proiecție, configurare și instalare, diametru DOM de 6 ml, Muzeul Național al Banatului, Program TM CEaC 2023;		*250,00*	*250,00*		250,00	*250,00*	220.388,00	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
2.	**MUZEUL DE ARTĂ**	***635,00***	***9.587,00***	***10.222,00***	**289,00**	**7.534,36**	**7.823,36**	**6.654.844,19**	
B.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI**	***0,00***	***7.122,00***	***7.122,00***	**189,00**	**5.589,36**	**5.778,36**	**5.332.491,56**	
1	Proiect - Sistem de supraveghere video CCTV și Sistem antiefracție + control acces + cablaj Wi - Fi, Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*1.060,00*	*1.060,00*		0,00	*0,00*	1.059.369,880	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**

2	Lucrări, instalaţii cu rol de securitate la incendiu - proiectare + execuţie (achiziţie, montaj, PIF, etc.), Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*3.462,00*	*3.462,00*	181,00	3.289,36	*3.470,36*	3.461.710,00	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
3	Reabilitare sistem de climatizare etaj 2, corp Unirii - Palatul Baroc, Program TM a CEaC 2023;	*0,00*	*300,00*	*300,00*	8,00		*8,00*	299.879,470	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
4	Kit Grup electrogen Palatul Baroc, pentru exterior (achiziţie, montaj, PIF, etc.), Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*300,00*	*300,00*		300,00	*300,00*	159.281,50	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
5	Instalaţie programabilă de iluminat, cu beamere RGB a faţadei Palatului Baroc, Program CEaC 2023;	*0,00*	*500,00*	*500,00*		500,00	*500,00*		Procedură de achiziție în derulare.
6	Corpuri de iluminat și accesorii pentru expozițiile permanente Artă Europeană, Artă bănățeană și Artă modernă românească, Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*		1.500,00	*1.500,00*	352.250,71	Ctr. 1: FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT. Ctr. 2: Procedură achiziție în derulare.
C.	**ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII**	***635,00***	***2.465,00***	***3.100,00***	**100,00**	**1.945,00**	**2.045,00**	**1.322.352,63**	
1	Spoturi led și accesorii pentru 10 săli, etaj II, Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*520,00*	*520,00*		0,00	*0,00*	519.863,400	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
2	Echipamente și dotări Muzeul de Artă, program TM CEaC 2023;	*635,00*	*1.945,00*	*2.580,00*	100,00	1.945,00	*2.045,00*	802.489,23	- Detector metale tip poartă - finalizat și recepționat - Sistem digital inspecție și prelevare imagini 3D - finalizat și recepționat - Procedură achiziție în derulare.
3.	**MUZEUL SATULUI BANATEAN**	***1.184,00***	***5.710,00***	***6.894,00***	**100,00**	**5.710,00**	**5.810,00**	**0,00**	
B.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI**	***0,00***	***5.210,00***	***5.210,00***	**0,00**	**5.210,00**	**5.210,00**	**0,00**	

1	Construire Clădire Multifuncțională cu scop expunere imersivă a proceselor de restaurare / conservare, depozit de tranzit și carantină - proiectare și execuție, Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*5.210,00*	*5.210,00*		5.210,00	*5.210,00*		Finalizat și în curs de recepție - partea de proiectare; Procedură de achiziție pentru construire în derulare.
C.	**ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII**	***1.184,00***	***500,00***	***1.684,00***	**100,00**	**500,00**	*600,00*	**0,00**	
1	Panouri LED outdoor 4 * 5 m - 2 buc., Program TM CEaC 2023;		*500,00*	*500,00*		500,00	*500,00*		Contract de furnizare în derulare.
2	Echipamente și dotări Muzeul Satului, program TM CEaC 2023;	*1.184,00*		*1.184,00*	100,00		*100,00*		**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
4.	**CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS**	***0,00***	***2.024,00***	***2.024,00***	**350,00**	**1.543,53**	**1.893,53**	**1.873.982,29**	
A.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE**	***0,00***	***1.174,00***	***1.174,00***	**350,00**	**693,53**	**1.043,53**	**1.027.764,05**	
1	Lucrări de reabilitare acoperiș și realizare de spațiu expozițional la sediu din str. E. Ungureanu nr. 1 - lucrări de execuție, Program TM CEaC 2023;	*0,00*	*1.174,00*	*1.174,00*	350,00	693,53	*1.043,53*	1.027.764,05	Contract de execuție lucrări în derulare.
C.	**ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII**	***0,00***	***850,00***	***850,00***	**0,00**	**850,00**	*850,00*	**846.218,24**	
1	Sistem de amplificare (mixer 72 canale, 4 microfoane și accesorii), Program TM CEaC 2023;		*500,00*	*500,00*		500,00	*500,00*	499.907,10	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
2	Tabletă și pedală citire și înmagazinare partituri - 20 buc., Program CEaC 2023;		*200,00*	*200,00*		200,00	*200,00*	199.960,00	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**

3	Mobilier și aparatură electronică ptr. CCAT, Program TM CEaC 2023;		*150,00*	*150,00*		150,00	*150,00*	146.351,14	**FINALIZAT ȘI RECEPȚIONAT**
5.	**TEATRUL PT.COPII SI TINERET MERLIN**	***500,00***	***1.500,00***	***2.000,00***	**50,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**0,00**	
B.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI**	***500,00***	***1.500,00***	***2.000,00***	**50,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**0,00**	
1	Cap tractor + scenă mobilă, program TM CEaC 2023;	*500,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	50,00	1.500,00	*1.550,00*		Procedură achiziție în derulare.
6.	**BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIȘ "SORIN TITEL"**	***1.055,00***	***0,00***	***1.055,00***	**1.055,00**	**0,00**	*1.055,00*	**0,00**	
B.	**OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI**	***1.055,00***	***0,00***	***1.055,00***	**1.055,00**	**0,00**	**1.055,00**	**0,00**	
1	Lucrări de amenajare și dotări spații administrate de BJT, în cadrul Bastionului Theresia (Traveele A1.5 - A1.12) - proiectare + execuție, Program TM CEaC 2023;	*975,00*		*975,00*	975,00		*975,00*		Procedură achiziție finalizată. Contract de furnizare în derulare.
2	Achiziție și montaj mesh - uri personalizate, demontare / înlocuire plasa existentă, Program CEaC 2023;	*80,00*		*80,00*	80,00		*80,00*		Procedură achiziție finalizată. Contract de furnizare în derulare.
III.	**CAP. 70.02 - LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ**	***0,00***	***6.242,00***	***6.242,00***	**0,00**	**6.242,00**	**6.242,00**	**0,00**	

	DIRECŢIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIŞ	***0,00***	***6.242,00***	***6.242,00***	**0,00**	**6.242,00**	**6.242,00**	**0,00**	
C.	**ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII**	***0,00***	***6.242,00***	***6.242,00***	**0,00**	**6.242,00**	**6.242,00**	**0,00**	
1	Scenă demontabilă cu dotările necesare, pentru desfășurarea de evenimente, Program CEaC 2023,		*6.242,00*	*6.242,00*		6.242,00	*6.242,00*	35.700,00 lei;	**Lot 1** - furnizare și montaj scena demontabilă - Contract de furnizare în derulare. **Lot 2** - furnizare sistem audio - Finalizat și recepționat. **Lot 3 -** Furnizare Echipament suport funcțional - Contract de furnizare în derulare.
	TOTAL GENERAL :	***6.474,00***	***32.033,00***	***38.507,00***	**1.987,00**	**29.499,89**	*31.486,89*	**13.794.424,33**	

